

Riunione Consiglio di Amministrazione del 26.02.2019

Deliberazione n° 18

Membri intervenuti:

Luca	Argiolas	Presidente
Sandro	Atzori	Consigliere
Francesco	Chia	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
	X
X	

Collegio dei Revisori:

Antonio	Serrelli	Presidente
Francesca	Nocera	Componente
Alessandro	Pirino	Componente

X	
	X
X	

Segretario: Giuseppe Laruffa

O G G E T T O

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RACCORDO FERROVIARIO TRA LA ZONA INDUSTRIALE DI VILLACIDRO E LA STAZIONE DI SANLURI STATO – OPERE DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DA EVENTI ALLUVIONALI
PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE QUADRO FINALE DI SPESA

R E L A Z I O N E

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. 29201 rep. 473 del 22/09/2015, con la quale è stata disposta in favore del Consorzio la delega alla realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del raccordo ferroviario tra la zona industriale di Villacidro e la stazione di Sanluri Stato – opere di ripristino e salvaguardia da eventi alluvionali per l'importo di € 60.275,55, quale utilizzo delle economie di cui all'intervento principale delegato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche per l'impresa dell'Assessorato dell'Industria n. 780 del 21.11.2008 per l'importo di € 4.035.000,00;

Viste le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- n. 37 del 03.03.2017 di presa d'atto della Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 01 del 13.07.2016 e approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
- n. 90 del 03.10.2017 di presa d'atto della Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 03 del 24.08.2017 e relativa aggiudicazione definitiva dei lavori nonché del quadro finale di spesa;
- n. 19 del 09.02.2018 di presa d'atto della Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 05 del 29.01.2018 prot. 452 relativa all'approvazione della perizia di variante n. 1 senza aumento di spesa;

Vista la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 02.11.2018, da cui risulta un credito netto dell'Impresa PANI GIAMPAOLO di € 235,29 più IVA;

Visto il relativo prospetto riepilogativo di spesa di seguito riportato:

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Lavori di: Manutenzione straordinaria raccordo ferroviario tra zona industriale di Villacidro e stazione di Santuri Stato - opere di ripristino e salvaguardia da eventi alluvionali. D.D.S. 29201 rep. 473 del 22/09/2015

Ente delegato: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro

Determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria. prof. 29201 rep. 473 del 22/09/2015

Autorizzazione:

Importo complessivo della delega: € 60.275,55

Rendicontazione

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA N° 1	LIQUIDAZIONI	SCOSTAMENTI
Somme A - LAVORI					
Oneri sicurezza	€ 1.056,50	1.056,50	1.056,50		
RIPRISTINO DANNI IMPIANTI RACCORDO	€ 19.024,30	19.024,30	19.024,30		
OPERE DI SALVAGUARDIA IMPIANTI RACCORDO	€ 35.887,56	35.887,56	35.887,56		
Importo lordo lavori	€ 55.968,36	55.968,36	55.968,36		
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima non soggetti a ribasso	€ 1.056,50	1.056,50	1.056,50	1.056,50	0,00
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 54.911,86	54.911,86	54.911,86		
Ribasso contrattuale del 16,225%	€ 0	8.909,45	8.909,45		
Importo netto dei lavori (Somme A)	€ 54.911,86	46.002,41	46.002,41	46.002,41	0,00
IMPORTO TOTALE NETTO DI CONTRATTO	€ 55.968,36	47.058,91	47.058,91	47.058,98	0,07
Somme B - SOMME A DISPOSIZIONE					
Imprevisti	€ 257,21	9.166,66	9.166,66	0	-9.166,66
Spese tecniche progettazione, coordinamento della sicurezza progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza esecuzione, collaudo	€ 1.119,37	1.119,37	1.119,37	399,39	-719,98
Spese per verifiche regolarità geometrica binario	€ 2.530,61	2.530,61	2.530,61	4.055,96	1.525,37
Spese per pubblicità, e. ove previsto, per opere artistiche	€ 400	400	400	30,00	-370,00
TOT. Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 4.307,19	13.216,64	13.216,64	4.485,37	-8.731,27
SUB TOTALE1					
Importo lavori a base d'asta	€ 54.911,86	46.002,41	46.002,41	46.002,48	0,07
Ribasso contrattuale del 16,225%	€ 0	8.909,45	8.909,45		
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima non soggetti a ribasso	€ 1.056,50	1.056,50	1.056,50	1.056,50	0,00
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 4.307,19	13.216,64	13.216,64	4.485,37	-8.731,27
	€ 60.275,55	60.275,55	60.275,55	51.544,35	-8.731,20
SUB TOTALE2					
I.V.A 22% per nuove opere ed eventuali altre imposte	€ 13.260,62	10.352,96	10.352,96	11.245,29	892,33
TOTALE			70.628,51	62.789,64	-7.838,87
Riepilogo complessivo					
Importo Finanziamento Regionale	€ 60.275,55	60.275,55	60.275,55	60.275,55	0,00
Importo Finanziamento Consortile	€ 13.260,62	10.352,96	10.352,96	2.514,09	-7.838,87
Importo complessivo dell'opera	€ 73.536,17	70.628,51	70.628,51	62.789,64	-7.838,87

Tutto ciò esposto il Presidente chiede ai consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


- ◆ Uditi il Presidente e i Consiglieri;
- ◆ Visti gli atti citati in relazione;
- ◆ Considerato che non si registrano osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ◆ Unanime

DELIBERA

- 1) di prendere atto della Relazione sul conto finale e di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 02.11.2018;
- 2) di dare atto che lo stesso Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, decorsi 2 (due) anni dalla data di emissione;
- 3) di autorizzare, secondo le risultanze del Certificato di regolare esecuzione, il pagamento, nei modi e tempi previsti dalla legislazione vigente, di € 235,29 più IVA quale credito accertato nei confronti l'Impresa PANI GIAMPAOLO con sede in Quartu Sant'Elena;
- 4) di prendere atto della rendicontazione finale dell'intervento predisposta dal Responsabile del Procedimento che dovrà essere trasmessa all'Ente finanziatore e dunque di approvare il relativo Quadro finale di spesa dando mandato agli Uffici di procedere alla chiusura del/c dedicato incamerando le eventuali somme residue;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione, vista la sua urgenza, sia immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE


(Luca Argiolas)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Giuseppe Laruffa)



VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE	
Favorevole	<i>Il Direttore</i>
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Favorevole	<i>Il Responsabile del procedimento</i>
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	<i>Il Responsabile della Ragioneria</i>
Favorevole	

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile in data 17 APR. 2019
e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA

Franca Piras