



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 77 del 16-05-2023

Oggetto: Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie. Approvazione contabilità finale, liquidazione stato finale alla ditta Mo.Te.Co. srl di Oristano (OR) e liquidazione onorari all' Ing. Andrea Loi CUP: F61B21004540004 - CIG. Impresa: Z06392B116 - CIG. Professionista: Z19392B249

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che l'Amministrazione Comunale intendeva procedere con l'esecuzione di interventi finalizzati a completare delle opere di urbanizzazione dell'area P.E.E.P. mediante la realizzazione della viabilità, il completamento della struttura di fondazione e della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con annesse cunette in calcestruzzo necessarie per la raccolta delle acque meteoriche;

Considerato che nel bilancio vennero inserite le risorse economiche, per il completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area P.E.E.P., pari ad un importo di €. 80.000,00, finanziato con fondi comunali;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 150 del 08.11.2021, con la quale veniva affidato, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8, art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020, all'Ing. Loi Andrea iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6326 con studio professionale in Sanluri (SU) nella Via G. Deledda al n° 8, P. IVA: 0110454958, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza dei "Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area P.E.E.P.", con un'offerta percentuale del 10,00% sull'importo a base d'asta, il tutto per un costo di € 6.826,82 oltre oneri previdenziali e IVA in esenzione per un totale complessivo di € 7.099,90;

Vista la deliberazione G.M. n. 77 del 09.12.2021, relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto dell'importo di €. 80.000,00;

Vista la deliberazione G.M. n. 81 del 16.12.2021, relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall' Ing. Andrea Loi, per un importo complessivo di €. 80.000,00. con un importo a base d'asta di €. 62.746,63 + €. 2.064,16 per oneri sicurezza;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 69 del 19.05.2022 con la quale a seguito delle verifiche effettuate, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha

accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 61 del 05.05.2022 in favore dell'impresa MO.TE.CO. srl, con sede in Via Aresola n. snc - 09170, Oristano (OR) - Codice Fiscale 01139890956, P.IVA: 01139890956, con un'offerta percentuale del 26,12%, pari a €. 46.357,21 per opere a corpo + €. 2.064,16 per oneri di sicurezza per un totale complessivo pari a € 48.421,37+ IVA di legge;

Visto il verbale di consegna datato al 25.07.2022, con ultimazione lavori prevista per il 23.10.2022;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Andrea Loi in data 25.07.2022 con ultimazione prevista per il giorno 23.10.2022;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2022 a causa di piogge ed impraticabilità dei siti che pertanto avrebbero compromesso la realizzazione a regola d'arte dei lavori;

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 21.10.2022 con nuova data ultima per dare i lavori finiti fissata al 25.10.2022;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 24.10.2022 emesso dal direttore dei lavori in data 28.10.2022;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 186 del 13.12.2022 con la quale:

- Veniva approvata la contabilità finale con tutti i relativi elaborati che la compongono, il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori e oneri sicurezza, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 26,12% di €. 46.357,21 per opere a corpo + €. 2.064,16 per oneri sicurezza per un totale di €. 48.421,37 + IVA al 10% ed il certificato di regolare esecuzione, per i Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area P.E.E.P., realizzati dall'Impresa Mo.Te.Co. srl, con sede legale in Oristano (OR) in Via Aresola, snc, cap 09170, CF: 01139890956 – P.IVA:01139890956.
- Veniva approvato il quadro economico comparativo finale di tutta l'opera, con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 18.849,97;

Atteso che per ottenere un completamento funzionale dell'opera si rendevano necessarie alcune ulteriori opere complementari realizzabili attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera principale. Le ulteriori opere da realizzare sono rappresentate dalla realizzazione della pavimentazione in cls degli stradelli pedonali e dalla realizzazione di cordonate laterali;

Considerato che l'Amministrazione ritenuto opportuno proseguire tale intervento mediante l'utilizzo delle suddette economie (€ 18.849,97);

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 191 del 19.12.2022, con la quale si disponeva:

- **Di approvare** il quadro economico ed il progetto dei **Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie**, dell'importo complessivo di €. 18.849,97 redatto dall'Ing. Andrea Loi;
- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, all'Impresa **Mo.Te.Co. srl, con sede legale in Oristano (OR) in Via Aresola, snc, cap 09170, CF: 01139890956 – P.IVA:01139890956** i **Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie**, per un importo di contratto pari a €. 15.187,87 oltre l'IVA, per la convenienza economica in quanto viene applicato lo stesso ribasso di gara del 26,12% e gli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto principale, per i seguenti lavori: realizzazione della pavimentazione in cls degli stradelli pedonali e dalla realizzazione di cordonate laterali;

Visto il contratto d'appalto stipulato sotto forma di scrittura privata in data 30.01.2023 rep.05/2023;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Andrea Loi in data 09.03.2023 con ultimazione prevista per il giorno 07.04.2023;

Considerato che durante il corso dei lavori non è stato richiesto né emesso nessuno Stato d'Avanzamento dei Lavori;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 06.04.2023;

Preso atto che il direttore dei lavori Ing. Andrea Loi in data 11.04.2023 ha redatto la contabilità finale e lo stato finale dei lavori alla data del 06.04.2023, eseguiti dall'Impresa **MO.TE.CO. Srl sede legale Oristano (OR) Via Lepanto n.67/B - CAP 09170 PIVA:01139890956** acclarati al prot. n. 1284 del 13.04.2023, per un importo pari a €. 15.187,87 per lavori a corpo di cui €. 1.882,71 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso;

Preso atto che dallo stato finale dei lavori al 06.04.2023, risulta il credito dell'Impresa di €. 15.187,87 + IVA al 10% per un totale di € 16.706,66;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 11.04.2023;

Considerato che la contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sono meritevoli di approvazione;

Redatto il quadro economico comparativo finale di tutta l'opera, con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 0,00;

Ritenuto dover approvare in linea amministrativa la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale e lo stato finale dei lavori dell'importo di €. 15.187,87 per lavori a corpo di cui €. 1.882,71 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, con un credito dell'impresa di €. 15.187,87 + €. 1.518,79 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 16.706,66;

Vista la fattura n° 6/PA del 18.04.2023, dell'importo di €. 16.706,66 comprensivi di IVA, emessa dalla ditta MO.TE.CO. Srl sede legale Oristano (OR) Via Lepanto n.67/B - CAP 09170 PIVA:01139890956;

Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) protocollo INAIL_ 38062715 con scadenza al 16/08/2023 ed è stata effettuata la verifica dell'assenza di inadempienze e violazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte della Ditta esecutrice dei lavori, e che gli stessi documenti sono allegati alla presente determinazione;

Vista la fattura n° 4/23 del 13.04.2023, dell'importo di €. 1.500,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esente IVA per regime forfettario, emessa dall' Ing. Andrea Loi per gli onorari dovuti per il servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza dei **"Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie"**.

Atteso che è stato acquisito il certificato attestante la regolarità contributiva il quale viene allegato alla presente determinazione;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000

Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016 codice appalti e il D.M. n. 49/2018;

Con il provvedimento in oggetto;

DISPONE

Di approvare la contabilità finale con tutti i relativi elaborati che la compongono, il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori e oneri sicurezza, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 26,12% di €. 15.187,87 per lavori a corpo di cui €. 1.882,71 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso ed il certificato di regolare esecuzione, per i **“Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie”**, realizzati dall'Impresa **MO.TE.CO. Srl sede legale Oristano (OR) Via Lepanto n.67/B - CAP 09170 PIVA:01139890956**.

Di liquidare all'Impresa MO.TE.CO. Srl sede legale Oristano (OR) Via Lepanto n.67/B - CAP 09170 PIVA:01139890956, la fattura n° 6/PA del 18.04.2023, dell'importo di €. 16.706,66 comprensivi di IVA, per i “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie.

Di dare atto che la spesa di €. 16.706,66 trova copertura al capitolo 140-04 imp. FPV 982/2021 finanziati con fondi comunali;

Di liquidare la fattura n° 4/23 del 13.04.2023, dell'importo di €. 1.500,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esente IVA per regime forfettario, emessa dall' Ing.Andrea Loi per gli onorari dovuti per il servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza dei “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PEEP. Lavori complementari utilizzo economie.

Di dare atto che la spesa di €. 1.500,00 trova copertura al capitolo 140-04 imp. FPV 983/2021 finanziati con fondi comunali;

Di approvare l'allegato quadro economico comparativo finale di tutta l'opera, con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 0,00;

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000, è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sandro Schirru

