



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

Piazza Sandro Pertini, 1- 09020 Turri (SU)
Tel. 0783.95026 pec: turri.unione@legalmail.it
P.I.: 00541170924

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 19 del 15/02/2021

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2". LAVORI COMPLEMENTARI UTILIZZOECONOMIE

Approvazione contabilità finale e liquidazione stato finale alla ditta Khelu srl.

CUP: F64I19000250002

CIG: ZED2F214A4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende realizzare l'impianto di videosorveglianza del centro abitato al fine di aumentare la sicurezza del cittadino e del territorio, nell'ambito del "POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2, in seguito al contributo assegnatogli della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione– Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione – Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 34/15 del 03/07/2018, dell'importo complessivo di €. 35.000,00;

Considerato che nella variazione di Bilancio 2019 sono state inserite delle risorse economiche, per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del centro abitato, pari ad un importo di €. 35.000,00, finanziato dalla R.A.S. con il POR FESR 2014-2020;

Vista la convenzione stipulata tra la R.A.S. e il Comune di Turri per il finanziamento dell'intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2";

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 73 del 14.06.2019, relativa all'affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Carlo Pisanu per la progettazione, direzione, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2", con importo di progetto di €. 35.000,00;

Vista la deliberazione G.M. n. 93 del 17.12.2019, relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal professionista incaricato Ing. Carlo Pisanu con studio professionale in Cagliari (CA), per l'importo complessivo di €. 35.000,00, con un importo a base d'asta di €. 24.780,78 + €. 663,21 per oneri sicurezza;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 56 del 22.05.2020 con la quale, per gli stessi lavori in oggetto:

- è stato approvato il nuovo piano di sicurezza e coordinamento così come integrato con le disposizioni atte a limitare al massimo il rischio di contagio da COVID19 all'interno del cantiere;
- è stata approvata la lettera d'invito, il disciplinare di gara, l'elenco ditte da invitare e la richiesta di offerta avvenuta tramite portale Sardegna CAT;
- è stata indetta in data 05.06.2020 la gara tramite portale SardegnaCAT mercato elettronico con procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici, con le modalità di cui all'art. 36 comma 9bis con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, così ripartito: €. 24.780,78 per lavori soggetti a ribasso ed €. 663,21 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 22%, con scadenza invio offerta entro il giorno 04 Giugno 2020 ore 18:00;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 66 del 08.06.2020 mediante la quale si è proceduto:

- ad approvare le operazioni della gara esperita per l'appalto dei lavori in oggetto avviata tramite centrale di committenza Sardegna CAT, dando atto che si sono concluse con la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Khelu srl con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925;
- ad approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 05.06.2020, relativa all'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2", in favore dell'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, con un'offerta percentuale del 33,594% sull'importo lavori soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.119,14 così composto: €. 16.455,93 per lavori e € 663,21 per oneri sicurezza;
- a dare atto che l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura negoziata semplificata all'Impresa predetta, e la successiva stipula del contratto in oggetto, doveva avvenire in seguito al controllo positivo dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n.77 del 25.06.2020 con la quale:

- si evidenziava che erano state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico - finanziario, autodichiarati in sede di gara, dall' Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925;
- si dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 66 del 08.06.2020 in favore dell'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, con un'offerta percentuale del 33,594% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.119,14 così composto: €. 16.455,93 per lavori e € 663,21 per oneri sicurezza;

Visto il contratto d'appalto principale rep n 05/2020 stipulato in data 09.07.2020;

Visto il verbale di consegna del 16.07.2020 con ultimazione lavori prevista per il 13.09.2020;

Vista la concessione della proroga per ultimazione lavori datata al 15.09.2020 con ultimazione prevista per il 03.10.2020;

Visto il verbale di ultimazione lavori del 01.10.2020 dei lavori principali;

Tenuto conto che in seguito all'offerta formulata dalla Ditta Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA)

corrispondente ad un ribasso d'asta del 33,594% applicato sull'importo posto a base di gara di €. 24.780,78, si sono avute delle economie rispetto alle somme autorizzate per un importo di €. 10.815,14, che possono essere utilizzate per eseguire opere complementari installazione di nuove videocamere e relative apparecchiature annesse;

Considerato che l'Amministrazione intende proseguire l'intervento di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del centro abitato, con nuove telecamere in altre zone mediante l'utilizzo delle suddette economie;

Vista l'autorizzazione della RAS di utilizzo delle economie, del 01.10.2020;

Vista la determinazione del Responsabile U.T n° 138 del 03.11.2020 relativa all'affidamento all'Ing. Carlo Pisanu con studio in Cagliari, il servizio di redazione della progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento dell'impianto di videosorveglianza del centro abitato - *POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 – UTILIZZO ECONOMIE.*

Vista la determinazione U.T. n. 142 del 09.11.2020 con la quale:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato - lavori complementari UTILIZZO ECONOMIE - POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2", dell'importo complessivo di €. 10.815,14 redatto dall'Ing. Pisanu Carlo.

- veniva affidato, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, all'Impresa Khelu srl con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925 i lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato – opere complementari e utilizzo economie, per un importo di contratto pari a €. 7.690,42 oltre l'IVA, per la convenienza economica in quanto viene applicato lo stesso ribasso di gara del 33,594% e gli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto principale, per l'installazione di n° 3 nuove telecamere in modo da sorvegliare altre zone strategiche dell'abitato, andando ad implementare l'impianto di video sorveglianza;

Visto il verbale di consegna del 16.11.2020 con ultimazione lavori prevista per il 15.12.2020;

Visto il verbale di ultimazione lavori del 07.12.2020;

Preso atto che il direttore dei lavori Ing. Pisanu Carlo in data 07.12.2020 ha redatto la contabilità finale e lo stato finale dei lavori alla data 07.12.2020, eseguiti dall'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA), pari a €. 7.690,42 di cui €. 7.358,68 per lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 33,594% e €. 331,74 per oneri sicurezza + IVA al 22%;

Preso atto che dallo stato finale dei lavori datato il 07.12.2020, risulta il credito dell'Impresa di €. 7.690,42 + IVA al 22%;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 10.12.2020;

Considerato che la contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sono meritevoli di approvazione;

Ritenuto dover approvare in linea amministrativa la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale e lo stato finale dei lavori dell'importo di €. 7.690,42 + € 1.691,89 per IVA al 22% per un totale di €. 9.382,31;

Vista la fattura n° V/3 del 10.02.2021 emessa dall' Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA), dell'importo di €. 9.382,31 comprensivi di IVA al 22%;

Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e la verifica dell'assenza di inadempienze e violazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte della Ditta esecutrice dei lavori;

Redatto il quadro economico comparativo finale di tutta l'opera, con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 145,23;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Acquisito il parere favorevole di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 147 bis e 153 - comma 5 - del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016 codice appalti e il D.M. n. 49/2018;

Con il provvedimento in oggetto;

DISPONE

Di approvare la contabilità finale con stato finale dei lavori e oneri sicurezza, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 33,594% di €. 7.358,68 per opere a corpo + €. 331,74 per oneri sicurezza per un totale di €. 7.690,42 + IVA al 22% ed il certificato di regolare esecuzione, per i lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 – LAVORI COMPLEMENTARI UTILIZZO ECONOMIE, dall'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925;

Di approvare e liquidare l'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, lo stato finale dei lavori dell'importo di €. 7.690,42 + IVA al 22% di cui alla fattura n° V/3 del 12.02.2021, dell'importo Iva compresa di €. 9.382,31 per i lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 – LAVORI COMPLEMENTARI UTILIZZO ECONOMIE;

Di dare atto che la spesa di €. 9.382,31 trova copertura al capitolo 164-04 FPV imp. 98/2/2020 e imp. 366/2020 con esigibilità 2020, fondi R.A.S. POR FESR 2014-2020;

Di approvare l'allegato quadro economico comparativo finale di tutto l'intervento con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 145,23.

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009;

Turri, lì 15.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente
SCHIRRU SANDRO