

LAVORI DI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA E CASA ANZIANI" – Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58.

IMPRESA: "PRINZIS ANTONELLO", Partita IVA 01782250920, con sede legale a Sardara (SU) Via Piave, 17

CONTRATTO: Rep.15/2020 del 14.12.2020 consegna sotto riserva di legge del 13.11.2020

IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 14.000,00 + €. 300,00 per oneri sicurezza

RIBASSO CONTRATTUALE: 2,00%

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 13.720,00 + €. 300,00 per oneri sicurezza

CUP: F61D20000120001 CIG: 8513230BA1

## CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)

**L'anno duemilaventuno il giorno uno (01) del mese Febbraio, in Turri**

Il sottoscritto Geometra Schirru Sandro in qualità di tecnico responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto, con la presente è tenuto a valutare la richiesta avanzata in via formale dall'impresa appaltatrice datata 11.01.2021 acclarata al prot. al n. 0165 del 13.01.2021 nella quale invoca la concessione di una congrua proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto di **giorni 22**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per cause ad essa non imputabili.

- Premesso:
  - che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 13.11.2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge, all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 60 gg (diconsi sessanta giorni), a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro la data del 12.01.2021, secondo quanto previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto;
  - che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 12.01.2021 formale richiesta scritta, nella quale invoca la concessione di una proroga di 22 (ventidue) giorni al termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa non imputabili:
    - *Ritardo nella ricezione delle pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria nonostante l'ordine sia stato effettuato in tempi utili. Il ritardo viene imputato all'emergenza sanitaria Covid-19, al maltempo ed al periodo di festività natalizie, fattori che non hanno permesso il regolare arrivo della merce all'appaltatore.*
- Ritenuto che la richiesta è stata avanzata in un tempo congruo rispetto alla scadenza del termine contrattuale del 12.01.2021;

- Dato atto che il direttore dei Lavori, in merito alla suddetta richiesta di proroga, ha espresso il proprio parere, in conformità a quanto disposto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il quale, con nota del 12.01.2021 prot. 0146 esprime quanto di seguito indicato:
  - In riferimento alla mail da parte dell'impresa Prinzis, attestante il ritardo nelle spedizioni delle pompe di calore per la produzione di ACS, in merito ai lavori da eseguire per l'efficientamento energetico nella scuola dell'infanzia e nella casa anziani, con la quale l'impresa chiede una proroga di 22 gg in attesa della merce. Si esprime parere favorevole. Si allega la dichiarazione rilasciata dal fornitore dell'impresa appaltatrice.
- Ritenuto che le ragioni avanzate dall'impresa appaltatrice si possono ritenere veritiere ed accertato che le cause del ritardo verificatosi non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal direttore dei lavori e che, quindi, si possa concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto tecnico responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto con la presente ritiene di poter accogliere la motivata istanza di proroga citata in premesse e, conseguentemente.

### **CONCEDE**

all'Impresa "PRINZIS ANTONELLO", Partita IVA 01782250920, con sede legale a Sardara (SU) Via Piave, 17, appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di **n. 22 (diconsi ventidue)** giorni al suddetto termine di ultimazione dei lavori scadente alla data del 12.01.2021, per cause non imputabili alla volontà dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire, pertanto, che sulla base della presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno **03.02.2021**

Il presente atto di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 3 esemplari firmati in originale dal sottoscritto responsabile del procedimento, viene trasmesso all'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati:

- Istanza avanzata dall'impresa appaltatrice in data 11.01.2021 per la proroga dei termini.
- Parere D.L. sulla richiesta di proroga del 12.01.2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Schirru Sandro**

\_\_\_\_\_  
Visto: **L'IMPRESA APPALTATRICE**

Visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**prot. 580 del 08.02.2021**