

COMUNE DI TURRI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE DEL CENTRO ABITATO.

IMPRESA: "BUSINESS FREEDOM SRLS", Partita IVA: 01554610913, con sede legale in Arzana (NU) in Viale Europa, n.47.

CONTRATTO: Rep.3/2020 del 08.10.2020.

IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 63.844,78 + €. 3.155,22 per oneri sicurezza.

RIBASSO CONTRATTUALE: 32,088%.

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 43.358,27 + €. 3.155,22 per oneri sicurezza.

CUP: F66H19000050006 CIG: 8310668430

CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventuno il giorno otto (8) del mese Gennaio, in Turri

Il sottoscritto Geometra Schirru Sandro in qualità di tecnico responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto, con la presente è tenuto a valutare la richiesta avanzata in via formale dall'impresa appaltatrice datata 09.12.2020 acclarata al prot. al n. 4699 del 10.12.2020 nella quale invoca la concessione di una congrua proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto di **giorni 30**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per cause ad essa non imputabili.

- Premesso:
 - che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 18.11.2020 sono stati consegnati, all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 60 gg (diconsi sessanta giorni), a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro la data del 17.01.2021, secondo quanto previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto;
 - che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 09.12.2020 acclarata al protocollo al n 4699 del 10.12.2020 formale richiesta scritta, nella quale invoca la concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa non imputabili:
 - Averse condizioni meteorologiche con conseguente impraticabilità dell'area interessata dall'intervento.
- Ritenuto che la richiesta è stata avanzata in un tempo congruo rispetto alla scadenza del termine contrattuale del 17.01.2021;

- Dato atto che il direttore dei Lavori, in merito alla suddetta richiesta di proroga, ha espresso il proprio parere, in conformità a quanto disposto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il quale, con propria nota contenente quanto di seguito indicato:

Il sottoscritto Incani Sergio, in qualità di direttore dei lavori,

- Vista la richiesta inviata dall'impresa relativamente ai lavori di cui all'oggetto

- Considerato il periodo di piogge intense e l'impraticabilità dei suoli

Esprime il proprio parere favorevole alla proroga dei lavori di cui all'oggetto.

- Ritenuto che le ragioni avanzate dall'impresa appaltatrice si possono ritenere veritiere ed accertato che le cause non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal direttore dei lavori e che, quindi, si possa concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto tecnico responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto con la presente ritiene di poter accogliere la motivata istanza di proroga citata in premesse e, conseguentemente.

CONCEDE

all'Impresa "BUSINESS FREEDOM SRLS" con sede in Arzana (NU) in Viale Europa n.47, partita IVA 01554610913, appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di **n. 30 (diconsi trenta)** giorni al suddetto termine di ultimazione dei lavori previsto per il 17.01.2021, per cause non imputabili alla volontà dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire, pertanto, che sulla base del presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno **16.02.2021**.

Il presente atto di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 3 esemplari firmati in originale dal sottoscritto responsabile del procedimento, viene trasmesso all'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati:

- Istanza avanzata dall'impresa appaltatrice in data 09.12.2020 prot.4699 del 10.12.2020 per la proroga dei termini.
- Parere D.L. sulla richiesta di proroga

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Schirru Sandro

Visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Visto: **L'IMPRESA APPALTATRICE**

prot. 572 del 08.02.2021