

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO NEL CIMITERO COMUNALE.

IMPRESA: Impresa Edile Artigiana Piras Antonino sede legale Pompu (OR), Vico Silvio Pellico al n. 8, CAP 09093 - Partita IVA: 01109050953 - C.F.: PRSNNN60P24F050P.

CONTRATTO: Rep.23/2022 del 07.11.2022.

IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 41.271,55 + €. 649,50 per oneri sicurezza.

RIBASSO CONTRATTUALE: 5,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 39.207,97 + €. 649,50 per oneri sicurezza.

CUP: F64E21006490004 - CIG: 9264559BEF

CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventitre il giorno 02 (due) del mese febbraio, in Turri

Il sottoscritto Geometra Schirru Sandro in qualità di tecnico responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto, con la presente è tenuto a valutare la richiesta avanzata in via formale dall'impresa appaltatrice nella quale invoca la concessione di una congrua proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto di **giorni 30**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per cause ad essa non imputabili.

- Premesso:
 - che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 25.11.2022 sono stati consegnati, all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 60 gg (diconsi sessanta giorni), a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro la data del 24.01.2023, secondo quanto previsto dall'art.13 del Contratto di Appalto;
 - che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 23.01.2023 acclarata al protocollo al n. 245 del 23.01.2023 formale richiesta scritta, nella quale invoca la concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa non imputabili:
 - Le condizioni di maltempo rendono impossibile l'accesso, gli abituali movimenti e il trasporto di attrezzature e materiali all'interno del cantiere;
 - La necessità dell'apertura del sito cimiteriale al pubblico che ha rallentato il decorso dei lavori.

- Ritenuto che la richiesta è stata avanzata in un tempo congruo rispetto alla scadenza del termine contrattuale del 24.01.2023;
- Dato atto che il Direttore dei Lavori, in merito alla suddetta richiesta di proroga, con nota prot. n. 267 del 24.01.2023, ha espresso il proprio parere favorevole, in conformità a quanto disposto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
- Ritenuto che le ragioni avanzate dall'impresa appaltatrice si possono ritenere veritiere ed accertato che effettivamente si è verificata una ridotta disponibilità sul mercato del legname lamellare e che tali cause non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal direttore dei lavori, per cui si può concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto tecnico responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto con la presente ritiene di poter accogliere la motivata istanza di proroga citata in premesse e, conseguentemente.

CONCEDE

all'Impresa di "Edile Artigiana Piras Antonino", con sede legale Pompu (OR), nel Vico Silvio Pellico al n. 8, CAP 09093 - Partita IVA: 01109050953 - C.F.: PRSNNN60P24F050P, appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di **n. 30 (diconsi trenta) giorni** al suddetto termine di ultimazione dei lavori previsto per il 24.01.2023, per cause non imputabili alla volontà dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire, pertanto, che sulla base del presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno **23.02.2023**.

Il presente atto di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 3 esemplari firmati in originale dal sottoscritto responsabile del procedimento, viene trasmesso all'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati:

- Istanza avanzata dall'impresa appaltatrice in data 23.01.2023 prot.245 del 23.01.2023 per la proroga dei termini.
- Parere D.L. sulla richiesta di proroga

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Schirru Sandro

Visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Visto: **L'IMPRESA APPALTATRICE**

prot. 368 del 02.02.2023