

**LAVORI DI: COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZE.**

**IMPRESA: Sanna Francesco di Sanna G. & C. SNC, Partita IVA: 02931950923, con sede legale in Gesturi (SU) in Via Nazionale, n. 62.**

**CONTRATTO: Rep.4/2020 del 27.10.2020.**

**IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 58.000,00 + €. 2.500,00 per oneri sicurezza.**

**RIBASSO CONTRATTUALE: 27,889%.**

**IMPORTO CONTRATTUALE: €. 41.824,38 + €. 2.500,00 per oneri sicurezza.**

**CUP: F61B19000260004 CIG: 8324409F9B**

## **CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

*(Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)*

### **L'anno duemilaventuno il giorno due (2) del mese Aprile, in Turri**

Il sottoscritto Geometra Schirru Sandro in qualità di tecnico responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto, con la presente è tenuto a valutare la richiesta avanzata in via formale dall'impresa appaltatrice datata 09.02.2021 acclarata al prot. al n. 914 del 03.03.2021 nella quale invoca la concessione di una congrua proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto di **giorni 30**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per cause ad essa non imputabili.

- Premesso:
  - che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 07.12.2020 sono stati consegnati, all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 90 gg (diconsi novanta giorni), a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro la data del 07.03.2021, secondo quanto previsto dall'art.10 del Contratto di Appalto;
  - che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 03.03.2021 acclarata al protocollo al n. 914 del 03.03.2021 formale richiesta scritta, nella quale invoca la concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa non imputabili:
    - Abbondanti piogge nei mesi di Dicembre e Gennaio che di fatto non hanno permesso il regolare svolgimento dei lavori;
    - Protrarsi del periodo d'emergenza a causa dell'epidemia Corona Virus COVID-19;
- Ritenuto che la richiesta è stata avanzata in un tempo congruo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale del 07.03.2021;

- Dato atto che il direttore dei Lavori, in merito alla suddetta richiesta di proroga, ha espresso il proprio parere, in conformità a quanto disposto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il quale, con propria nota contenente quanto di seguito indicato:

*“Il sottoscritto Ing. Giuseppe Caria, in qualità di direttore dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice mediante pec in data 01/03/2021, preso atto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 gg dal termine contrattuale alla ditta Impresa Sanna Francesco di Sanna G e C. snc per i lavori in parola”.*

- Ritenuto che le ragioni avanzate dall'impresa appaltatrice si possono ritenere veritiere ed accertato che le cause non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal direttore dei lavori e che, quindi, si possa concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto tecnico responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto con la presente ritiene di poter accogliere la motivata istanza di proroga citata in premesse e, conseguentemente.

### **CONCEDE**

all'Impresa Sanna Francesco di Sanna G. & C. SNC, Partita IVA: 02931950923, con sede legale in Gesturi (SU) in Via Nazionale, n. 62 appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di **n. 30 (diconsì trenta)** giorni al suddetto termine di ultimazione dei lavori previsto per il 03.03.2021, per cause non imputabili alla volontà dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire, pertanto, che sulla base del presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno **06.04.2021**.

Il presente atto di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 3 esemplari firmati in originale dal sottoscritto responsabile del procedimento, viene trasmesso all'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati:

- Istanza avanzata dall'impresa appaltatrice in data 09.02.2021 prot.914 del 03.03.2021 per la proroga dei termini.
- Parere D.L. sulla richiesta di proroga

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Schirru Sandro**

Visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**

---

Visto: **L'IMPRESA APPALTATRICE**

**prot. 1366 del 06.04.2021**