

**COMUNE DI TURRI**

**PROVINCIA SUD SARDEGNA**

**LAVORI DI : PSR 2014-2020 - Intervento 4.3.I "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale". Lavori di "Miglioramento della viabilità e messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade comunali Turri-Gonnoscodina e Genuri-Ussaramanna**

**IMPRESA: ICOSTRADE con sede legale in Località Gurthoi – Villagrande Strisali (NU),**

**CONTRATTO: rep n. 02 del 13.02.2020**

**IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 148.285,00 + €. 1.665,00 per oneri sicurezza**

**RIBASSO CONTRATTUALE: 27,777%**

**IMPORTO CONTRATTUALE: €. 107.095,87 + €. 1.665,00 per oneri sicurezza**



**CUP F87H18002390002**

**CIG: 804285778E**

## **CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

*(Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)*

**L'anno duemilaventi il giorno dieci (10) del mese Settembre, in Turri**

Il sottoscritto Geometra Schirru Sandro in qualità di tecnico responsabile unico del procedimento in oggetto, con la presente è tenuto a valutare la richiesta avanzata in via formale dall'impresa appaltatrice datata 21.08.2020 asseverata al prot. al n. 3339 del 10.09.2020 nella quale invoca la concessione di una congrua proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto di **giorni 15**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per cause ad essa non imputabili.

- Premesso:
  - che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 13.05.2020 sono stati consegnati all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 120 gg (diconsi centoventi giorni), a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro la data del 09.09.2020, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Contratto di Appalto;
  - che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 21.08.2020 formale richiesta scritta, nella quale invoca la concessione di una proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa non imputabili:
    - eventi climatici avversi che impediscono la posa in opera del conglomerato bituminoso (binder)
- Ritenuto che la richiesta è stata avanzata in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale così

come posticipato alla data del 09.09.2020

- Dato atto che il direttore dei Lavori, in merito alla suddetta richiesta di proroga, in conformità a quanto disposto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il quale fa presente quanto di seguito indicato:
  - le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto, le temperature elevate di tutto il mese di agosto non hanno consentito la stesura del binder chiuso, inoltre a seguito delle le piogge del 31 agosto è necessario procedere nuovamente con la sistemazione del misto stabilizzato e quindi con il relativo costipamento
  - Le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente si ritengono fondate;
  - Le cause specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore; esprimendo parere favorevole alla concessione di una **proroga di gg. 15.**
- Ritenuto che le ragioni avanzate dall'impresa appaltatrice si possono ritenere veritiere ed accertato che le cause del ritardo verificatosi non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal direttore dei lavori e che, quindi, si possa concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto tecnico responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto con la presente ritiene di poter accogliere la motivata istanza di proroga citata in premesse e, conseguentemente

#### **CONCEDE**

**all'Impresa ICOSTRADE con sede legale in Località Gurthoi – Villagrande Strisali (NU),** appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di **n. 15 (diconsi quindici)** giorni al suddetto termine di ultimazione dei lavori scadente alla data del 09.09.2020, per cause non imputabili alla volontà dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire, pertanto, che sulla base della presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno **24.09.2020**

Il presente atto di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 3 esemplari firmati in originale dal sottoscritto responsabile del procedimento, viene trasmesso all'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati:

- Istanza avanzata dall'impresa appaltatrice in data 21.08.2020 per la proroga dei termini.
  - Parere D.L. sulla richiesta di proroga



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Schirru Sandro



Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto: L'IMPRESA APPALTATRICE

**Icostrade srl**  
Loc. Gurthoi - 08049 Villagrande Strisali (Og)  
Tel. 0782.207456 - Fax 0782.319040  
Codice Fiscale - P.IVA 00185280913  
Reg. Imp. di Nuoro n° 78797/NU

PROT. 3582 DEL 22/09/2020